



**Commissario straordinario di Governo  
alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione  
verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

---

# **INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI COMITATI**

Incontro Comitati - Bologna - 26/08/2026

# Ricostruzione Pubblica




**RICOSTRUZIONE PUBBLICA**  
**ATTIVITA' DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Febbraio 2025     | Passaggio di consegne e avvio delle interlocuzioni con il Ministro per le politiche europee e il PNRR e la struttura di missione per la rimodulazione della misura assegnata alla struttura commissariale M2C4 I2.1a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marzo-Maggio 2025 | Adozione delle ordinanze commissariali nn. 43 e 45 recanti rispettivamente la rimodulazione e il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per urgenti necessità delle regioni Toscana e Marche e la rimodulazione e il finanziamento di ulteriori interventi urgenti e di somma urgenza, in prosecuzione delle attività avviate dal Commissario pro-tempore con le precedenti ordinanze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maggio 2025       | <p>Adozione del decreto-legge n. 65/2025 - Innovazione del quadro normativo della ricostruzione pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estensione delle competenze del Commissario agli eventi di settembre/ottobre 2024 nel territorio RER con assegnazione di ulteriori risorse per 100 milioni di euro;</li><li>- superamento del precedente modello di ricostruzione pubblica con introduzione del <i>Piano Speciale di Ricostruzione</i> (art. 20-<i>octies</i>, comma 2) come insieme degli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023 e del settembre/ottobre 2024 approvati con le ordinanze commissariali (convertito dalla LEGGE 4 luglio 2025, n. 101);</li><li>- previsione della possibilità di procedere a successive rimodulazioni del Piano Speciale Ricostruzione (PSR), sulla base delle valutazioni di priorità dei Sub-Commissari territorialmente competenti, formulate in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi.</li></ul> |
| Giugno 2025       | Adozione delle ordinanze commissariali n. 47, recante le rimodulazioni degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione pubblica, e n. 48, recante la rimodulazione e integrazione degli interventi riconducibili alla misura M2C4 I2.1a del PNRR, sulla base delle modifiche apportate alla normativa di riferimento con il decreto-legge n. 65 del 7 maggio 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luglio 2025       | <p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 65/2025 con la Legge 4 luglio 2025, n. 101, che ha stabilizzato il quadro di riferimento delle attività del Commissario straordinario, e consentito, quindi, di definire il programma delle azioni da mettere in atto nell'ambito della ricostruzione pubblica, nel seguito descritte.</p> <p>Prima ricognizione e monitoraggio dell'avanzamento fisico e procedurale dell'insieme di tutti gli interventi di somma urgenza e urgenti finanziati nelle ordinanze commissariali riguardanti la ricostruzione pubblica (OCS nn. 6-8-12-13-15-16/2023, 17-19-24-26-28-32-33/2024, 43-45-47/2025)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Agosto 2025       | Rinnovo dell'accordo con il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari CC con lo scopo, fra l'altro, di implementare lo scambio informativo utile a mantenere il costante aggiornamento del quadro conoscitivo sull'evoluzione del contesto attuale, anche alla luce della progressiva realizzazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Attività Ricostruzione pubblica

# Piano Speciale Ricostruzione

Dati aggiornati al 31 maggio 2026




# Piano Speciale Ricostruzione

Dati aggiornati al 31 maggio 2026


|                   |                                      |                              |                            |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Numero Interventi | Contributo Commissario Straordinario | Altre fonti di finanziamento | Totale risorse disponibili |
| 6396              | 2.702,45Mln€                         | 71Mln €                      | 2.773,46Mln€               |

| STATO ATTUAZIONE                     | N. Interventi | % sul totale   | Contributo Commissario Straordinario | % sul totale   |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 1-INTERVENTI IN PROGETTAZIONE        | 1040          | 16,26%         | 942.593.731,31 €                     | 34,88%         |
| 2-INTERVENTI IN AFFIDAMENTO          | 387           | 6,05%          | 258.750.950,49 €                     | 9,57%          |
| 3-INTERVENTI IN ESECUZIONE           | 757           | 11,84%         | 831.443.112,60 €                     | 30,77%         |
| 4-INTERVENTI CONCLUSI                | 4095          | 64,02%         | 653.160.581,68 €                     | 24,17%         |
| INTERVENTI CON DATI IN AGGIORNAMENTO | 117           | 1,83%          | 16.498.905,64 €                      | 0,61%          |
| <b>Totale</b>                        | <b>6396</b>   | <b>100,00%</b> | <b>2.702.447.281,72 €</b>            | <b>100,00%</b> |

Numero interventi



Contributo Commissario Straordinario




# Piano Speciale Ricostruzione

Dati aggiornati al 31 maggio 2026

|                   |                                      |                              |                            |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Numero Interventi | Contributo Commissario Straordinario | Altre fonti di finanziamento | Totale risorse disponibili |
| 6396              | 2.702,45Mln€                         | 71Mln €                      | 2.773,46Mln€               |

Numero interventi per linea di rendicontazione



| Linea di rendicontazione | N. Interventi | % sul totale   | Contributo Commissario Straordinario | % sul totale   |
|--------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| D.L. 61/2023             | 5007          | 78,28%         | 1.831.079.655,60 €                   | 67,76%         |
| FSUE                     | 1072          | 16,76%         | 519.980.433,97 €                     | 19,24%         |
| PNRR                     | 317           | 4,96%          | 351.387.192,15 €                     | 13,00%         |
| <b>Totale</b>            | <b>6396</b>   | <b>100,00%</b> | <b>2.702.447.281,72 €</b>            | <b>100,00%</b> |


# Piano Speciale Ricostruzione - FSUE

Dati aggiornati al 31 maggio 2026


|                   |                                      |                              |                            |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Numero Interventi | Contributo Commissario Straordinario | Altre fonti di finanziamento | Totale risorse disponibili |
| 1072              | 519,98Mln€                           | 9Mln €                       | 529,14Mln€                 |

| Stato di avanzamento                 | N. Interventi | % sul totale | Contributo Commissario Straordinario | % sul totale |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 1-INTERVENTI IN PROGETTAZIONE        | 24            | 2,24%        | 5.966.632,22 €                       | 1,15%        |
| 2-INTERVENTI IN AFFIDAMENTO          | 4             | 0,37%        | 2.068.183,00 €                       | 0,40%        |
| 3-INTERVENTI IN ESECUZIONE           | 88            | 8,21%        | 186.649.094,94 €                     | 35,90%       |
| 4-INTERVENTI CONCLUSI                | 948           | 88,43%       | 321.075.523,81 €                     | 61,75%       |
| INTERVENTI CON DATI IN AGGIORNAMENTO | 8             | 0,75%        | 4.221.000,00 €                       | 0,81%        |
| Totale                               | 1072          | 100,00%      | 519.980.433,97 €                     | 100,00%      |

Numero interventi




Contributo Commissario Straordinario



# Piano Speciale Ricostruzione - PNRR

Dati aggiornati al 31 maggio 2026




# Piano Speciale Ricostruzione – Decreto legge 61/2023

Dati aggiornati al 31 maggio 2026


|                   |                                      |                              |                            |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Numero Interventi | Contributo Commissario Straordinario | Altre fonti di finanziamento | Totale risorse disponibili |
| 5007              | 1.831,08Mln€                         | 57Mln €                      | 1.888,36Mln€               |

| Stato di avanzamento                 | N. Interventi | % sul totale | Contributo Commissario Straordinario | % sul totale |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 1-INTERVENTI IN PROGETTAZIONE        | 1010          | 20,17%       | 930.106.936,89 €                     | 50,80%       |
| 2-INTERVENTI IN AFFIDAMENTO          | 375           | 7,49%        | 252.120.159,13 €                     | 13,77%       |
| 3-INTERVENTI IN ESECUZIONE           | 548           | 10,94%       | 447.649.312,09 €                     | 24,45%       |
| 4-INTERVENTI CONCLUSI                | 2966          | 59,24%       | 189.175.341,85 €                     | 10,33%       |
| INTERVENTI CON DATI IN AGGIORNAMENTO | 108           | 2,16%        | 12.027.905,64 €                      | 0,66%        |
| Totale                               | 5007          | 100,00%      | 1.831.079.655,60 €                   | 100,00%      |



# Piano Speciale Ricostruzione


Dati aggiornati al 31 maggio 2026




# Piano Speciale Ricostruzione – stato attuazione per fasce d'importo

Dati aggiornati al 31 maggio 2026

| Numero Interventi | Contributo Commissario Straordinario | Altre fonti di finanziamento | Totale risorse disponibili |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 6396              | 2.702,45Mln€                         | 71Mln €                      | 2.773,46Mln€               |



# Rimodulazione del Piano Speciale di Ricostruzione pubblica



# Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico

Art. 20-novies.1 del D.L. 61/2023 come modificato ed integrato dal D.L. 65/2025

**Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, **su proposta del Commissario straordinario** da formulare entro il termine del 31 maggio 2026, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater, **si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 del presente articolo da ripartire in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.**

**Il Commissario Straordinario**, si avvale delle **autorità di bacino distrettuali** e delle **Regioni interessate**, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle **pianificazioni di bacino disponibili** e di quanto previsto nel **dpcm del 5 dicembre 2016**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017, per formulare la proposta di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 20-novies.1, pari ad **1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038** destinato, con le modalità di cui all'art. 1, commi 645 e 646 della legge n. 207/2024, all'attuazione del programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di cui all'articolo 20-bis.

# Ricostruzione Privata

# Ricostruzione privata – OCS di semplificazione delle procedure

Il progressivo aggiornamento delle OCS è stato indirizzato alla semplificazione delle procedure attraverso alcune introduzioni:

## 1. Procedure proporzionate al danno

Introduzione di percorsi differenziati per **danni minori, lievi e gravi**, con adempimenti commisurati alla complessità.

## 2. Semplificazione e riduzione degli adempimenti

Semplificazione dei passaggi istruttori

## 3. Più flessibilità nella realizzazione degli interventi

Introduzione di strumenti per gestire **varianti in corso d'opera e situazioni di particolare complessità**


## 4. Più strumenti per semplificare l'erogazione delle risorse

Nuova articolazione delle erogazioni, finanziamenti agevolati e credito d'imposta

*La ricostruzione privata è passata progressivamente da un modello uniforme a un sistema più differenziato, semplificato e flessibile, costruito per adattarsi alla diversa complessità dei danni e più vicino ai cittadini, alle imprese e ai territori.*

# Ricostruzione privata – Dislocazione territoriale

Dati aggiornati al 24 agosto 2026



# Ricostruzione privata – Pratiche instruite

Dati aggiornati al 24 agosto 2026

|                         |                          |                         |                        |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Numero Domande Istruite | Importo Totale Richiesto | Importo Totale Concesso | Importo Totale Erogato |
| 6497                    | 477,64Mln€               | 353,61Mln€              | 219,73Mln€             |


## Richiesto, Concesso e Erogato



| REGIONE        | RICHIESTO  | CONCESSO   | EROGATO    |
|----------------|------------|------------|------------|
| Emilia Romagna | 470,96 Mln | 349,41 Mln | 217,51 Mln |
| Marche         | 6,1 Mln    | 3,63 Mln   | 1,93 Mln   |
| Toscana        | 0,58 Mln   | 0,57 Mln   | 0,29 Mln   |

# Ricostruzione privata – Tipologia erogazioni

Dati aggiornati al 24 agosto 2026



# Ricostruzione privata – Trend concesso erogato

Dati aggiornati al 24 agosto 2026

Numero Domande Istruite

6497

Importo Totale Richiesto

477,64Mln€


Importo Totale Concesso

353,61Mln€


Importo Totale Erogato

219,73Mln€

## Concesso ed erogato per periodo



## Media Settimanale



# Prossimi passi

# Prossimi passi

**I prossimi mesi saranno caratterizzati dalle seguenti priorità:**

**a) Monitoraggio degli interventi e trasparenza**

Proseguirà il monitoraggio degli interventi al fine di individuare tempestivamente eventuali ritardi o criticità. Saranno consolidate le attività di monitoraggio e controllo della ricostruzione.

**b) Ricostruzione pubblica**

Proseguiranno le attività di aggiornamento periodico del PSR con l'attuazione della Fase 2 e l'assegnazione delle risorse disponibili e l'individuazione da parte delle Regioni degli ulteriori interventi prioritari.

**c) Ricostruzione privata**

È in corso il confronto con i soggetti interessati dello schema di ordinanza dedicata agli interventi di ricostruzione relativi ai beni ecclesiastici e agli enti del Terzo settore. Proseguirà l'attività di supporto e assistenza ai territori, per rendere più efficace e tempestivo l'accesso ai contributi.

**d) Intervento legislativo**

Proseguirà l'attività sul piano legislativo, anche in relazione agli eventuali interventi normativi necessari a supportare la prosecuzione del processo di ricostruzione.

# Riferimenti

## Sedi



via Sardegna 49  
00187 Roma



viale Aldo Moro 64  
40127 Bologna

## Web e Posta elettronica



[commissari.gov.it/alluvionecentronord2023](https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023)



Ufficio Relazioni con il pubblico  
[urp@commissarioricostruzione.it](mailto:urp@commissarioricostruzione.it)



Pec  
[commissarioricostruzione@pec.governo.it](mailto:commissarioricostruzione@pec.governo.it)



**Commissario straordinario di Governo  
alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione  
verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

---

**Grazie per  
l'attenzione**